Load Bank Report	Start	End	Volts	Amps L1	Amps L2	Amps L3	Frequency	KW	Coolant Temp	Oil PSI	Battery Voltage
Customer: Mckain Power Systems	9:00 AM	9:10 AM	480	0	0	0	60	0	88	70	27.2
Date: 3/27/2024			480	0	0	0	60	0	125	70	27.2
Location: Doral			480	0	0	0	60	0	169	70	27.2
Start Time: 9:.00 AM	9:10 AM	9:25 AM	480	129	129	130	60	110	189	71	27.2
End Time: 10:55 AM	9:25 AM	9:40 AM	480	245	244	244	60	205	190	67	27.2
Performed by Unique Power	9:40 AM	9:55 AM	480	437	436	437	60	364	196	61	27.2
Technician: Randy											
Make: Triton	9:55 AM	10:55 AM	480	568	569	571	60	475	198	60	27.2
Model: S073284											
Serial #: 0197148/003											
Hours: 50											
KW Rating 475KW											
Ambient Tempature: 85*F											
Power Factor 1											