Load Bank Report	Start	End	Volts	Amps L1	Amps L2	Amps L3	Frequency	KW	Coolant Temp	Oil PSI	Battery Voltage
Customer: Ohio CAT	9:00 AM	9:10 AM	480	0	0	0	60	0	88	65	26.7
Date: 3/29/2021			480	0	0	0	60	0	125	64	26.7
Location: Doral			480	0	0	0	60	0	165	60	26.7
Start Time: 9:.00 AM											
End Time: 10:50 AM	9:10 AM	9:30 AM	480	12	11	13	60	10	175	60	26.7
Performed by Unique Power											
Technician: Randy											
Make: MULTIQUIP	9:30 AM	9:50 AM	480	25	25	24	60	20	178	60	26.7
Model: DCA45											
Serial #: 7250700											
Engine Isuzu	9:50 AM	10:50 AM	480	43	42	42	60	36	180	60	26.7
Generator Denzo											
Hours: 2960											
KW Rating 36											
Ambient Tempature: 85*F											
Power Factor 1											